

Planification financière

Commune de Marly

Légende:

1	1-5 ans	Nou = Nouveau
2	5-15 ans	Ass = Assainissement / Remplacement
3	15-25 ans	ECP = Eaux claires parasites
4	25-35 ans	Pla = Planification
		Div = Divers

No.	Description de la mesure	Coûts (CHF 1'000.-)	Justification de la mesure	Priorité	Début de la planification	Délai de mise en œuvre	Nou	Ass	ECP	Pla	Div	Référence	Dépendance à d'autres mesures	Remarque / Observation
1	Limitation des déversements au DO1	5	Mesure urgente	1	2007	2012		X				RE cours d'eau Concept d'évacuation des eaux	indépendant	
2	Surveillance du DO 1	4	Mesure urgente	1	2007	2012					X	Concept d'évacuation des eaux	Limitation déversements DO 1 (1)	Coûts : estimation annuelle
3	Surveillance du DO 6	4	Mesure urgente	1	2007	2012					X	Concept d'évacuation des eaux	indépendant	Coûts : estimation annuelle
4	Raccordement au réseau des bâtiments assainis individuellement		Obligation de raccordement dans le périmètre des égouts	1	2007	2012		X				Avant-projets	indépendant	Investissement à la charge des propriétaires
5	Mesures ponctuelles de suppression des ECP du lot3	10	Mesure urgente	1	2007	2012		X	X			RE eaux claires et eaux usées	indépendant	
6	Assainissement des fontaines 4, 12, 14 ,24 et 39	25	Mesure urgente	1	2007	2012		X	X			RE eaux claires et eaux usées	indépendant	
7														
8	Remplacement des collecteurs défectueux	1'700	Mesure urgente	1	2007	2012		X	X		X	RE canalisations Concept d'évacuation des eaux	indépendant	
9	Mise en séparatif "Rte de Chésalles centre"	190	Mise en place d'un système séparatif	1	2007	2012	X	X				Concept d'évacuation des eaux	indépendant	
10	Mise en séparatif "Rte de la Corbaroche centre"	36	Mise en place d'un système séparatif	1	2007	2012	X	X				Concept d'évacuation des eaux	indépendant	
11	Séparation des EP et EU des bâtiments du lot 4 évacués en unitaire		Mise en service d'un système séparatif	1	2007	2012		X	X			Concept d'évacuation des eaux	Mise en séparatif "Rte de Chésalles centre" (9) et "Rte de la Corbaroche centre" (10)	Investissement à la charge des propriétaires
12	Raccordement eaux claires "Ch. des Pommiers au réseau des "Essinges"		Mise en service d'un système séparatif	1	2007	2012	X				X	Concept d'évacuation des eaux	indépendant	Investissement à la charge du quartier Déjà provisionné
13	Transformation du BEP "STEP", 1ère étape Séparation des eaux industrielles d'Ilford		Mesure urgente Suppression déversement eaux industrielles	1	2007	2012		X				Concept d'évacuation des eaux		Investissement à la charge de l'association Gérine-Nesslerera

No.	Description de la mesure	Coûts (CHF 1'000.-)	Justification de la mesure	Priorité	Début de la planification	Délai de mise en œuvre		ECP	Pla	Div	Référence	Dépendance à d'autres mesures	Remarque / Observation	
						Nou	Ass							
14	Mesures d'infiltration des eaux claires pour toute modification du bâti ou toute nouvelle construction		Obligation d'infiltration des eaux non polluées	1	demande de permis	début des travaux	X	X		X		Concept d'évacuation des eaux	indépendant	
15	Mise à jour du cadastre et du PGEE		Actualisation des documents	1	2007	annuel				X		Avant-projets	indépendant	Mandat à adjuger
16	Adaptation des taxes et du règlement communal		Financements spéciaux, récolte des fonds	1	2007					X		Avant-projets	indépendant	
Total Priorité 1		1'974												
17	Assainissement du collecteur communal rive gauche de la Gérine	1'600	Réduction des ECP	2	2012	2022		X				RE eaux claires et eaux usées Concept d'évacuation des eaux	Mise en séparatif "Rte de Chésalles centre" (9) et "Rte de la Corbaroche centre" (10) Assainissement des bâtiments du lot 4 (11)	
18	Mise en séparatif avec infiltration des eaux claires des "Ecoles du Grand-Pré"	250	Mise en place d'un système séparatif Obligation d'infiltration des eaux non polluées	2	2007	2012	X			X		RE infiltration Concept d'évacuation des eaux	indépendant	
19	Doublement du collecteur "Corbassière"	1'200		2	2012	2022	X					RE canalisations Concept d'évacuation des eaux	Mise en séparatif "Ecoles du Grand-Pré" (18)	
20	Assainissement exutoire eaux mixtes déversées DO 5	350	Assainissement d'un ouvrage existant	2	2012	2022	X	X				RE canalisations Concept d'évacuation des eaux	indépendant	
21	Mise en séparatif avec infiltration des eaux claires "Chemin-Fleuri"	1'100	Mise en place d'un système séparatif	2	2012	2022	X	X				Concept d'évacuation des eaux	indépendant	
22	Séparation des EP et EU des bâtiments "PAD 26"		Mise en service d'un système séparatif	2	2012	2022		X				Concept d'évacuation des eaux	indépendant	Investissement à la charge des propriétaires
23	Infiltration décentralisée des eaux "PAD 31" et PAD 26"		Obligation d'infiltration des eaux non polluées Déficit de capacité hydraulique	2	2012	2022	X					RE infiltration RE canalisations Concept d'évacuation des eaux	indépendant	Investissement à la charge des propriétaires Possibilité d'utiliser la centrale de "Chemin-Fleuri"
24	Mise en séparatif "Impasse des Falaises"	94	Mise en place d'un système séparatif	2	2012	2022	X	X				Concept d'évacuation des eaux	indépendant	
25	Séparation des EP et EU du bâtiment évacué en unitaire "ZA Winckler"		Mise en service d'un système séparatif	2	2012	2022	X					Concept d'évacuation des eaux	indépendant	Investissement à la charge des propriétaires
26	Collecteur eaux claires Rte des Ecoles	150	Mise en place d'un système séparatif	2	2012	2022	X					Concept d'évacuation des eaux	indépendant	
27	Séparation des EP et EU des bâtiment amont DO2		Mise en service d'un système séparatif	2	2012	2022		X				Concept d'évacuation des eaux	indépendant	Investissement à la charge des propriétaires

No.	Description de la mesure	Coûts (CHF 1'000.-)	Justification de la mesure	Priorité	Début de la planification	Délai de mise en œuvre	Ass					Référence	Dépendance à d'autres mesures	Remarque / Observation
							Nou	Ass	ECP	Pla	Div			
28	Mise en séparatif "Ch. du Publiet"	1'750	Mise en place d'un système séparatif	2	2012	2022	X					Concept d'évacuation des eaux	indépendant	
	Total Priorité 2	6'494												
29	Mise en séparatif "Corbassière"	730	Mise en place d'un système séparatif	3	2022	2032	X	X				Concept d'évacuation des eaux	Doublement collecteur "Corbassière" (20)	
30	Mise en séparatif "Lot 1 Sud"	2'800	Mise en place d'un système séparatif	3	2022	2032	X	X				Concept d'évacuation des eaux	indépendant	
31	Mise en séparatif "Rte de la Gérine, Bel-Air"	200	Mise en place d'un système séparatif	3	2022	2032	X	X				Concept d'évacuation des eaux	indépendant	
32	Mise en séparatif "Lot2 A"	1'700	Mise en place d'un système séparatif	3	2022	2032	X	X				Concept d'évacuation des eaux	Mise en séparatif "Ch du Publiet" (29)	
33	Mise en séparatif "Ch. des Epinettes"	560	Mise en place d'un système séparatif	3	2022	2032	X	X				Concept d'évacuation des eaux	indépendant	
34	Mise en séparatif "Lot3 A"	3'000	Mise en place d'un système séparatif	3	2022	2032	X	X				Concept d'évacuation des eaux	Mise en séparatif "Ch du Publiet" (29)	
35	Transformation du BEP "STEP", 2ème étape Séparation des eaux intercommunales			3	2022	2032		X				Concept d'évacuation des eaux	Arrivée d'eaux usées ou d'eaux mixtes déversées uniquement	Investissement à la charge de l'association Gérine-Nesslerera
	Total Priorité 3	8'990												
36	Mise en séparatif "Lot 1 Nord"	1'600	Mise en place d'un système séparatif	4	2032	2042	X	X				Concept d'évacuation des eaux	Collecteur eaux claires Rte des Ecoles (27)	
37	Mise en séparatif "Ch du Champ" et "Rte de Montivers"	1'500	Mise en place d'un système séparatif	4	2032	2042	X	X				Concept d'évacuation des eaux	Mise en séparatif "Lot2 A" (33)	
38	Mise en séparatif "Lot3 B"	4'500	Mise en place d'un système séparatif	4	2032	2042	X	X				Concept d'évacuation des eaux	Mise en séparatif "Lot3 A" (35)	
39	Transformation du BEP "STEP", 3ème étape Raccordement des eaux usées domestiques et industrielles		Volume de rétention en cas de problème mineur à la STEP	4	2032	2042	X	X				Concept d'évacuation des eaux	Arrivée d'eaux usées uniquement	Investissement à la charge de l'association Gérine-Nesslerera
	Total Priorité 4	7'600												
	TOTAL PGEE	25'058												